

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

236040, г. Калининград, ул. Подполковника Иванникова, 7, почтовый адрес: 236035, г. Калининград, а/я №5561,
тел/факс. (4012) 530-052, e-mail: onco@infomed39.ru; ОГРН 1153926016496, ИНН/КПП 3906962443/390601001

Исх. № 1093 от 07.07. 2023

ООО «ПЭТРУСКО»
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я,
дом 38 А, строение 8, помещение V, комната 5

ПРЕТЕНЗИЯ

по исполнению обязательств, предусмотренных контрактом от 30.04.2020
№ Ф.2018.481538 - 1 на выполнение работ по объекту «Областной
онкологический центр. Калининградская область» (Калининградская
область. Гурьевский район, п. Родники)

В соответствии с контрактом от 30.04.2020 № Ф.2018.481538-1 на выполнение работ по объекту «Областной онкологический центр. Калининградская область» (Калининградская область. Гурьевский район, п. Родники) (далее - Контракт) Генеральный подрядчик (ООО «ПЭТРУСКО») обязался в срок, установленный Контрактом, выполнить работы по объекту «Областной онкологический центр. Калининградская область» (Калининградская область. Гурьевский район, п. Родники).

В соответствии с пунктом 2.4 Контракта сроки начала и окончания работ, а также сроки начала и окончания выполнения отдельных этапов работ, установлены в календарном графике (далее – Календарный график), в котором указывается поэтапное описание выполняемых работ, их стоимость и сроки их выполнения. Согласно условиям пункта 2.5 Контракта сроки, определенные в календарном графике, являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

По состоянию на 01.07.2023 Генеральным подрядчиком допущено нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным графиком.

Настоящая претензия содержит расчет неустойки по обязательствам Генерального подрядчика за февраль 2021 – июнь 2023 года.

Согласно Календарному графику выполнения работ, утвержденному на основании решения Арбитражного суда Калининградской области по делу № А21-4149/2021 Генеральным подрядчиком приняты обязательства по выполнению следующих объемов работ:

в сентябре 2020 года – стоимостью 7 330 993,00 рублей;
в октябре 2020 года – стоимостью 9 059 318,00 рублей;
в ноябре 2020 года – стоимостью 1 740 153,00 рублей;
в декабре 2020 года – стоимостью 30 143 569,00 рублей;
в январе 2021 года – стоимостью 10 213 187,00 рублей;
в феврале 2021 года – стоимостью 16 144 484,00 рублей;
в марте 2021 года – стоимостью 50 715 081,00 рублей;
в апреле 2021 года – стоимостью 81 574 149,00 рублей;
в мае 2021 года – стоимостью 94 154 815,00 рублей;
в июне 2021 года – стоимостью 156 938 358,00 рублей;
в июле 2021 года – стоимостью 174 768 286,10 рублей;
в августе 2021 года – стоимостью 189 575 338,10 рублей;
в сентябре 2021 года – стоимостью 166 057 744,10 рублей;
в октябре 2021 года – стоимостью 176 663 235,10 рублей;
в ноябре 2021 года – стоимостью 171 278 046,15 рублей;
в декабре 2021 года – стоимостью 201 192 928,15 рублей;
в январе 2022 года – стоимостью 260 180 843,15 рублей;
в феврале 2022 года – стоимостью 501 984 728,42 рублей;
в марте 2022 года – стоимостью 732 636 073,00 рублей;
в апреле 2022 года – стоимостью 180 816 370,00 рублей;
в мае 2022 года – стоимостью 402 357 985,20 рублей.

Таким образом, Генеральный подрядчик должен был выполнить объемы работ за период с 30.04.2020 по 31.05.2022 стоимостью 3 615 525 684,47 рублей.

Согласно Календарному графику выполнения работ, утвержденному в соответствии с изменениями условий Контракта, согласованными сторонами путем подписания 24.05.2022 дополнительного соглашения № 3, Генеральным подрядчиком приняты обязательства по выполнению следующих объемов работ:

в июне 2022 года – стоимостью 269 517 854,67 рублей;
в июле 2022 года – стоимостью 122 055 738,56 рублей;
в августе 2022 года – стоимостью 179 140 415,75 рублей;
в сентябре 2022 года – стоимостью 188 778 041,96 рублей;
в октябре 2022 года – стоимостью 608 171 116,54 рублей;
в ноябре 2022 года – стоимостью 609 997 072,71 рублей;
в декабре 2022 года – стоимостью 432 374 000,58 рублей;
в январе 2023 года – стоимостью 1 864 802 275,99 рублей.

Согласно Календарному графику выполнения работ, утвержденному в соответствии с изменениями условий Контракта, согласованными сторонами путем подписания 15.02.2023 дополнительного соглашения № 5

Генеральным подрядчиком приняты обязательства по выполнению следующих объемов работ:

в феврале 2023 года – стоимостью 53 902 777,26 рублей;

в марте 2023 года – стоимостью 60 650 110,06 рублей;

в апреле 2023 года – стоимостью 1 535 989 372,51 рублей;

в мае 2023 года – стоимостью 1 864 802 275,99 рублей.

Обязательства Генеральным подрядчиком по состоянию на 01.07.2023 выполнены на сумму 749 431 449,84 рублей.

На основании требований пункта 8.1, 8.4, 8.6.3 Контракта считаем необходимым предъявить требование об уплате пеней за просрочку исполнения обязательств по Контракту.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Генеральным подрядчиком.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в том числе, за просрочку исполнения этапов выполнения работ, предусмотренных календарным графиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Размер пеней, рассчитанный и предъявленный претензией № 462 от 03.04.2023 определен и уточнен с учетом перерасчета на дату требования об уплате пеней за просрочку исполнения обязательств по Контракту, согласно нижеприведенному расчету:

По обязательствам февраля 2021 года:

$2\,847\,467,6 \times 27 \times 1/300 \times 7,5 \% = 19\,220,41$ рублей, где:

2 847 467,6 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.02.2021 по 25.02.2021, уменьшенная на стоимость работ, выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком 19.03.2021 на сумму 13 297 016,4 рублей;

27 – количество дней просрочки выполнения работ с 01.04.2021 по 27.04.2021;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

Работы сданы полностью по обязательствам февраля 2021 – 27.04.2021.

По обязательствам марта 2021 года:

$50\,715\,081,00 \times 27 \times 1/300 \times 7,5 \% = 342\,326,80$ рублей, где:

50 715 081,00 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.03.2021 по 25.03.2021;

27 – количество дней просрочки выполнения работ с 01.04.2021 по 27.04.2021;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

$42\,806\,333,00 \times 24 \times 1/300 \times 7,5\% = 256\,838,00$ рублей, где:

42 806 333,00 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.03.2021 по 25.03.2021, уменьшенная на стоимость работ, выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком 27.04.2021 на сумму 7 908 748,00 рублей;

24 – количество дней просрочки выполнения работ с 28.04.2021 по 21.05.2021;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

$14\,935\,129,40 \times 52 \times 1/300 \times 7,5\% = 194\,156,68$ рублей, где:

14 935 129,40 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.03.2021 по 25.03.2021, уменьшенная на стоимость работ, выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком 21.05.2021 на сумму 27 871 203,60 рублей;

52 – количество дней просрочки выполнения работ с 22.05.2021 по 12.07.2021;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

Работы сданы полностью по обязательствам марта 2021 – 12.07.2021.

По обязательствам апреля 2021 года:

$81\,574\,149,00 \times 75 \times 1/300 \times 7,5\% = 1\,529\,515,29$ рублей, где:

81 574 149,00 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.04.2021 по 25.04.2021;

75 – количество дней просрочки выполнения работ с 29.04.2021 по 12.07.2021;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

$69\,399\,303,20 \times 22 \times 1/300 \times 7,5\% = 381\,696,17$ рублей, где:

69 399 303,20 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.04.2021 по 25.04.2021, уменьшенная на стоимость работ, выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком 12.07.2021 на сумму 12 174 845,80 рублей;

22 – количество дней просрочки выполнения работ с 13.07.2021 по 03.08.2021;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

$39\,724\,235,60 \times 23 \times 1/300 \times 7,5 \% = 228\,414,35$ рублей, где:

39 724 235,60 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.04.2021 по 25.04.2021, уменьшенная на стоимость работ, выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком 03.08.2021 на сумму 29 675 067,60 рублей;

23 - количество дней просрочки выполнения работ с 04.08.2021 по 26.08.2021;

7,5 % - действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

$14\,082\,424,40 \times 39 \times 1/300 \times 7,5 \% = 137\,303,64$ рублей, где:

14 082 424,40 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.04.2021 по 25.04.2021, уменьшенная на стоимость работ, выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком 26.08.2021 на сумму 25 641 811,20 рублей;

39 - количество дней просрочки выполнения работ с 27.08.2021 по 04.10.2021;

7,5 % - действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

Работы сданы полностью по обязательствам апреля 2021 – 04.10.2021.

По обязательствам мая 2021 года:

$94\,154\,816,00 \times 129 \times 1/300 \times 7,5 \% = 3\,036\,492,82$ рублей, где:

94 154 816,00 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.05.2021 по 25.05.2021;

129 - количество дней просрочки выполнения работ с 29.05.2021 по 04.10.2021;

7,5 % - действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

$86\,953\,478,80 \times 39 \times 1/300 \times 7,5 \% = 847\,796,42$ рублей, где:

86 953 478,80 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.05.2021 по 25.05.2021, уменьшенная на стоимость работ, выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком 07.10.2021 на сумму 21 283 761,60 рублей;

39 - количество дней просрочки выполнения работ с 05.10.2021 по 18.11.2021;

7,5 % - действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

$76\,336\,956,40 \times 12 \times 1/300 \times 7,5 \% = 229\,010,87$ рублей, где:

76 336 956,40 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.05.2021 по 25.05.2021, уменьшенная на стоимость работ, выполненных

Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком 18.11.2021 на сумму 10 616 522,40 рублей;

12 – количество дней просрочки выполнения работ с 19.11.2021 по 30.11.2021;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

$67\,166\,657,20 \times 23 \times 1/300 \times 7,5\% = 386\,208,28$ рублей, где:

67 166 657,20 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.05.2021 по 25.05.2021, уменьшенная на стоимость работ, выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком 30.11.2021 на сумму 9 170 299,20 рублей;

23 – количество дней просрочки выполнения работ с 01.12.2021 по 23.12.2021;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

$52\,328\,711,20 \times 43 \times 1/300 \times 7,5\% = 562\,533,65$ рублей, где:

52 328 711,20 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.05.2021 по 25.05.2021, уменьшенная на стоимость работ, выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком 24.12.2021 на сумму 6 246 418,80 рублей и 8 591 527,20 рублей;

43 – количество дней просрочки выполнения работ с 24.12.2021 по 04.02.2022;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

$36\,308\,782,00 \times 39 \times 1/300 \times 7,5\% = 354\,010,62$ рублей, где:

36 308 782,00 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.05.2021 по 25.05.2021, уменьшенная на стоимость работ, выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком 07.02.2022 на сумму 16 019 929,20 рублей;

39 – количество дней просрочки выполнения работ с 05.02.2022 по 15.03.2022;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

$25\,689\,242,80 \times 27 \times 1/300 \times 7,5\% = 173\,402,39$ рублей, где:

25 689 242,80 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.05.2021 по 25.05.2021, уменьшенная на стоимость работ, выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком 18.03.2022 на сумму 10 619 539,20 рублей;

27 – количество дней просрочки выполнения работ с 16.03.02.2022 по 11.04.02.2022;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

Работы сданы полностью по обязательствам мая 2021 – 11.04.2022.

По обязательствам июня 2021 года:

$156\,938\,358,00 \times 287 \times 1/300 \times 7,5\% = 11\,260\,327,19$ рублей, где:

156 938 358,00 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.06.2021 по 25.06.2021;

287 – количество дней просрочки выполнения работ с 29.06.2021 по 11.04.2022;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

$147\,122\,002,00 \times 3 \times 1/300 \times 7,5\% = 110\,341,50$ рублей, где:

147 122 002,00 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.06.2021 по 25.06.2021, уменьшенная на стоимость работ, выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком 12.04.2022 на сумму 9 816 356,00 рублей;

3 – количество дней просрочки выполнения работ с 12.04.2022 по 14.04.2022;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

$127\,710\,743,20 \times 8 \times 1/300 \times 7,5\% = 255\,421,49$ рублей, где:

127 710 743,20 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.06.2021 по 25.06.2021, уменьшенная на стоимость работ, выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком 15.04.2022 на сумму 19 411 258,80 рублей;

8 – количество дней просрочки выполнения работ с 15.04.2022 по 22.04.2022;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

$122\,631\,888,16 \times 12 \times 1/300 \times 7,5\% = 367\,895,66$ рублей, где:

122 631 888,16 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.06.2021 по 25.06.2021, уменьшенная на стоимость работ, выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком 26.04.2022 на сумму 5 078 855,04 рублей;

12 – количество дней просрочки выполнения работ с 23.04.2022 по 04.05.2022;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

$118\,761\,258,16 \times 15 \times 1/300 \times 7,5\% = 445\,354,72$ рублей, где:

118 761 258,16 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.06.2021 по 25.06.2021, уменьшенная на стоимость работ, выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком 05.05.2022 на сумму 3 870 630,00 рублей;

15 - количество дней просрочки выполнения работ с 05.05.2022 по 19.05.2022;

7,5 % - действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

$98\,799\,482,56 \times 15 \times 1/300 \times 7,5\% = 370\,498,06$ рублей, где:

98 799 482,56 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.06.2021 по 25.06.2021, уменьшенная на стоимость работ, выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком 20.05.2022 на сумму 19 961 775,60 рублей;

15 - количество дней просрочки выполнения работ с 20.05.2022 по 03.06.2022;

7,5 % - действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

$91\,597\,726,96 \times 12 \times 1/300 \times 7,5\% = 274\,793,18$ рублей, где:

91 597 726,96 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.06.2021 по 25.06.2021, уменьшенная на стоимость работ, выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком 10.06.2022 на сумму 7 201 755,60 рублей;

12 - количество дней просрочки выполнения работ с 04.06.2022 по 15.06.2022;

7,5 % - действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

$85\,183\,924,96 \times 21 \times 1/300 \times 7,5\% = 447\,215,61$ рублей, где:

85 183 924,96 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.06.2021 по 25.06.2021, уменьшенная на стоимость работ, выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком 21.06.2022 на сумму 6 413 802,00 рублей;

21 - количество дней просрочки выполнения работ с 16.06.2022 по 06.07.2022;

7,5 % - действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

$82\,840\,237,36 \times 20 \times 1/300 \times 7,5\% = 414\,201,19$ рублей, где:

82 840 237,36 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.06.2021 по 25.06.2021, уменьшенная на стоимость работ, выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком 11.07.2022 на сумму 2 343 687,60 рублей;

20 – количество дней просрочки выполнения работ с 07.07.2022 по 26.07.2022;
7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

$55\,324\,186,96 \times 30 \times 1/300 \times 7,5 \% = 414\,931,40$ рублей, где:

55 324 186,96 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.06.2021 по 25.06.2021, уменьшенная на стоимость работ, выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком 01.08.2022 на сумму 27 516 050,40 рублей;

30 – количество дней просрочки выполнения работ с 27.07.2022 по 25.08.2022;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

$43\,818\,261,76 \times 21 \times 1/300 \times 7,5 \% = 230\,045,87$ рублей, где:

43 818 261,76 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.06.2021 по 25.06.2021, уменьшенная на стоимость работ, выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком 29.08.2022 на сумму 11 505 9258,20 рублей;

21 – количество дней просрочки выполнения работ с 26.08.2022 по 15.09.2022;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

$37\,638\,006,16 \times 33 \times 1/300 \times 7,5 \% = 310\,513,55$ рублей, где:

37 638 006,16 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.06.2021 по 25.06.2021, уменьшенная на стоимость работ, выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком 15.09.2022 на сумму 6 180 255,60 рублей;

33 – количество дней просрочки выполнения работ с 16.09.2022 по 18.10.2022;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

$16\,501\,105,36 \times 28 \times 1/300 \times 7,5 \% = 115\,507,74$ рублей, где:

16 501 105,36 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.06.2021 по 25.06.2021, уменьшенная на стоимость работ, выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком 18.10.2022 на сумму 16 501 105,36 рублей;

28 – количество дней просрочки выполнения работ с 19.10.2022 по 15.11.2022;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

Работы сданы полностью по обязательствам июня 2021 – 15.11.2022.

По обязательствам июля 2021 года:

$174\,768\,286,10 \times 447 \times 1/300 \times 7,5 \% = 19\,530\,355,97$ рублей, где:

174 768 286,10 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.07.2021 по 25.07.2021;

447 – количество дней просрочки выполнения работ с 29.07.2021 по 18.10.2022;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

$170\,132\,490,66 \times 28 \times 1/300 \times 7,5 \% = 1\,190\,927,43$ рублей, где:

170 132 490,66 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.07.2021 по 25.07.2021, уменьшенная на стоимость работ, выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком 18.10.2022 на сумму 4 635 795,44 рублей;

28 – количество дней просрочки выполнения работ с 19.10.2022 по 15.11.2022;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

$122\,127\,924,66 \times 34 \times 1/300 \times 7,5 \% = 1\,038\,087,36$ рублей, где:

122 127 924,66 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.07.2021 по 25.07.2021, уменьшенная на стоимость работ, выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком 15.11.2022 на сумму 48 004 566,00 рублей;

34 – количество дней просрочки выполнения работ с 16.11.2022 по 19.12.2022;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

$79\,874\,397,06 \times 4 \times 1/300 \times 7,5 \% = 79\,874,40$ рублей, где:

79 874 397,06 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.07.2021 по 25.07.2021, уменьшенная на стоимость работ, выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком 19.12.2022 на сумму 42 253 527,60 рублей;

4 – количество дней просрочки выполнения работ с 20.12.2022 по 23.12.2022;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

$61\,749\,688,26 \times 53 \times 1/300 \times 7,5 \% = 818\,183,37$ рублей, где:

61 749 688,26 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.07.2021 по 25.07.2021, уменьшенная на стоимость работ, выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком 23.12.2022 на сумму 18 124 708,80 рублей;

53 – количество дней просрочки выполнения работ с 24.12.2022 по 14.02.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

$44\,944\,017,06 \times 38 \times 1/300 \times 7,5 \% = 426\,968,16$ рублей, где:

44 944 017,06 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.07.2021 по 25.07.2021, уменьшенная на стоимость работ, выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком 15.02.2023 на сумму 16 805 671,20 рублей;

38 – количество дней просрочки выполнения работ с 15.02.2023 по 24.03.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

$38\,506\,134,66 \times 6 \times 1/300 \times 7,5 \% = 57\,759,20$ рублей, где:

38 506 134,66 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.07.2021 по 25.07.2021, уменьшенная на стоимость работ, выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком 27.03.2023 на сумму 6 437 882,40 рублей;

6 – количество дней просрочки выполнения работ с 25.03.2023 по 30.03.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

$32\,894\,694,66 \times 22 \times 1/300 \times 7,5 \% = 180\,920,82$ рублей, где:

32 894 694,66 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.07.2021 по 25.07.2021, уменьшенная на стоимость работ, выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком 31.03.2023 на сумму 5 611 440,00 рублей;

22 – количество дней просрочки выполнения работ с 30.03.2023 по 20.04.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

$19\,713\,094,26 \times 8 \times 1/300 \times 7,5 \% = 39\,426,19$ рублей, где:

19 713 094,26 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.07.2021 по 25.07.2021, уменьшенная на стоимость работ, выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком 20.04.2023 на сумму 13 181 600,40 рублей;

8 – количество дней просрочки выполнения работ с 21.04.2023 по 28.04.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

$13\,073\,056,26 \times 19 \times 1/300 \times 7,5 \% = 62\,097,02$ рублей, где:

13 073 056,26 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.07.2021 по 25.07.2021, уменьшенная на стоимость работ, выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком 28.04.2023 на сумму 6 640 038,00 рублей;

19 – количество дней просрочки выполнения работ с 29.04.2023 по 17.05.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

$3\ 893\ 616,66 \times 23 \times 1/300 \times 7,5\ \% = 22\ 388,30$ рублей, где:

3 893 616,66 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.07.2021 по 25.07.2021, уменьшенная на стоимость работ, выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком 17.05.2023 на сумму 9 179 439,60 рублей;

23 – количество дней просрочки выполнения работ с 18.05.2023 по 09.06.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

$3\ 893\ 616,66 \times 14 \times 1/300 \times 7,5\ \% = 13\ 627,66$ рублей, где:

3 893 616,66 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.07.2021 по 25.07.2021, уменьшенная на стоимость работ, выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком 09.06.2023 на сумму 3 893 616,66 рублей;

14 – количество дней просрочки выполнения работ с 10.06.2023 по 23.06.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

Работы сданы полностью по обязательствам июля 2021 –23.06.2023.

По обязательствам августа 2021 года:

$189\ 575\ 338,10 \times 538 \times 1/300 \times 7,5\ \% = 25\ 497\ 882,97$ рублей, где:

189 575 338,10 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.08.2021 по 25.08.2021;

538 – количество дней просрочки выполнения работ с 29.08.2021 по 14.02.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам августа 2021 года, с учетом подписания дополнительного соглашения № 5 к Контракту:

$21\ 283\ 761,60 \times 115 \times 1/300 \times 7,5\ \% = 611\ 908,15$ рублей, где:

21 283 761,60 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.08.2021 по 25.08.2021;

115 – количество дней просрочки выполнения работ с 15.02.2023 по 09.06.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам августа 2021 года, с учетом подписания дополнительного соглашения № 5 к Контракту:

$18\,434\,362,26 \times 14 \times 1/300 \times 7,5 \% = 64\,520,27$ рублей, где:

18 434 362,26 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.08.2021 по 25.08.2021, уменьшенная на стоимость работ, выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком 09.06.2023 на сумму 2 849 399,34 рублей;

14 – количество дней просрочки выполнения работ с 10.06.06.2023 по 23.06.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам августа 2021 года, с учетом подписания дополнительного соглашения № 5 к Контракту:

$13\,127\,845,86 \times 7 \times 1/300 \times 7,5 \% = 22\,973,73$ рублей, где:

13 127 845,86 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.08.2021 по 25.08.2021, уменьшенная на стоимость работ, выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком 23.06.2023 на сумму 5 306 516,40 рублей;

7 – количество дней просрочки выполнения работ с 24.06.06.2023 по 30.06.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам сентября 2021 года:

$166\,057\,744,10 \times 507 \times 1/300 \times 7,5 \% = 21\,047\,819,06$ рублей, где:
166 057 744,10 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.09.2021 по 25.09.2021;

507 – количество дней просрочки выполнения работ с 29.09.2021 по 14.02.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам сентября 2021 года, с учетом подписания дополнительного соглашения № 5 к Контракту:

$10\,616\,522,40 \times 136 \times 1/300 \times 7,5 \% = 360\,961,77$ рублей, где:

10 616 522,40 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.09.2021 по 25.09.2021;

136 – количество дней просрочки выполнения работ с 15.02.2023 по 30.06.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам октября 2021 года:

$176\,663\,235,10 \times 477 \times 1/300 \times 7,5 \% = 21\,067\,090,79$ рублей, где:
176 663 235,10 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.10.2021 по 25.10.2021;

477 – количество дней просрочки выполнения работ с 29.10.2021 по 14.02.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам октября 2021 года, с учетом подписания дополнительного соглашения № 5 к Контракту:

$9\,170\,299,20 \times 136 \times 1/300 \times 7,5 \% = 311\,790,18$ рублей, где:

9 170 299,20 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.10.2021 по 25.10.2021;

136 – количество дней просрочки выполнения работ с 15.02.2023 по 30.06.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам ноября 2021 года:

$171\,278\,046,15 \times 446 \times 1/300 \times 7,5 \% = 19\,097\,502,15$ рублей, где:
171 278 046,15 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.11.2021 по 25.11.2021;

446 – количество дней просрочки выполнения работ с 29.11.2021 по 14.02.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам декабря 2021 года:

$201\,192\,928,15 \times 416 \times 1/300 \times 7,5 \% = 20\,924\,064,53$ рублей, где:

201 192 928,15 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.12.2021 по 25.12.2021;

416 – количество дней просрочки выполнения работ с 29.12.2021 по 14.02.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам декабря 2021 года, с учетом подписания дополнительного соглашения № 5 к Контракту:

$14\,837\,946,00 \times 136 \times 1/300 \times 7,5 \% = 504\,490,17$ рублей, где:

14 837 946,00 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.12.2021 по 25.12.2021;

136 – количество дней просрочки выполнения работ с 15.02.2023 по 30.06.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам января 2022 года:

$260\,180\,843,15 \times 385 \times 1/300 \times 7,5\% = 25\,042\,406,15$ рублей, где:

260 180 843,15 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.01.2022 по 25.01.2022;

385 – количество дней просрочки выполнения работ с 29.01.2022 по 14.02.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам января 2022 года, с учетом подписания дополнительного соглашения № 5 к Контракту:

$16\,019\,929,20 \times 136 \times 1/300 \times 7,5\% = 544\,677,60$ рублей, где:

16 019 929,20 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.01.2022 по 25.01.2022;

136 – количество дней просрочки выполнения работ с 15.02.2023 по 30.06.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам февраля 2022 года:

$501\,984\,728,42 \times 351 \times 1/300 \times 7,5\% = 44\,049\,159,92$ рублей, где:

501 984 728,42 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.02.2022 по 25.02.2022;

351 – количество дней просрочки выполнения работ с 01.03.2022 по 14.02.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам февраля 2022 года, с учетом подписания дополнительного соглашения № 5 к Контракту:

$10\,619\,539,20 \times 136 \times 1/300 \times 7,5\% = 361\,064,34$ рублей, где:

10 619 539,20 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.02.2022 по 25.02.2022;

136 – количество дней просрочки выполнения работ с 15.02.2023 по 30.06.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам марта 2022 года:

$732\,636\,073,00 \times 323 \times 1/300 \times 7,5\% = 59\,160\,362,89$ рублей, где:

732 636 073,00 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.03.2022 по 25.03.2022;

323 – количество дней просрочки выполнения работ с 29.03.2022 по 14.02.2023;
7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам марта 2022 года, с учетом подписания дополнительного соглашения № 5 к Контракту:

$35\,505\,598,80 \times 136 \times 1/300 \times 7,5\% = 1\,207\,190,36$ рублей, где:

35 505 598,80 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.03.2022 по 25.03.2022;

136 – количество дней просрочки выполнения работ с 15.02.2023 по 30.06.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам апреля 2022 года:

$180\,816\,370,00 \times 292 \times 1/300 \times 7,5\% = 13\,199\,595,01$ рублей, где:

180 816 370,00 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.04.2022 по 25.04.2022;

292 – количество дней просрочки выполнения работ с 29.04.2022 по 14.02.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам апреля 2022 года, с учетом подписания дополнительного соглашения № 5 к Контракту:

$28\,360\,743,84 \times 136 \times 1/300 \times 7,5\% = 964\,265,29$ рублей, где:

28 360 743,84 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.04.2022 по 25.04.2022;

136 – количество дней просрочки выполнения работ с 15.02.2023 по 30.06.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам мая 2022 года:

$402\,357\,985,20 \times 262 \times 1/300 \times 7,5\% = 26\,354\,448,03$ рублей, где:

402 357 985,20 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.05.2022 по 25.05.2022;

262 – количество дней просрочки выполнения работ с 29.05.2022 по 14.02.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам мая 2022 года, с учетом подписания дополнительного соглашения № 5 к Контракту:

$19\,961\,775,60 \times 136 \times 1/300 \times 7,5\% = 678\,700,37$ рублей, где:

19 961 775,60 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.05.2022 по 25.05.2022;

136 – количество дней просрочки выполнения работ с 15.02.2023 по 30.06.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам июня 2022 года:

$269\,517\,854,67 \times 231 \times 1/300 \times 7,5\% = 15\,564\,656,11$ рублей, где:

269 517 854,67 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.06.2022 по 25.06.2022;

231 – количество дней просрочки выполнения работ с 29.06.2022 по 14.02.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам июня 2022 года, с учетом подписания дополнительного соглашения № 5 к Контракту:

$53\,903\,570,93 \times 136 \times 1/300 \times 7,5\% = 1\,832\,721,42$ рублей, где:

53 903 570,93 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.06.2022 по 25.06.2022;

136 – количество дней просрочки выполнения работ с 15.02.2023 по 30.06.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам июля 2022 года:

$122\,055\,738,56 \times 201 \times 1/300 \times 7,5\% = 6\,133\,300,86$ рублей, где:

122 055 738,56 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.07.2022 по 25.07.2022;

201 – количество дней просрочки выполнения работ с 29.07.2022 по 14.02.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам июля 2022 года, с учетом подписания дополнительного соглашения № 5 к Контракту:

$58\,789\,844,80 \times 136 \times 1/300 \times 7,5\% = 1\,998\,854,73$ рублей, где:

58 789 844,80 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.07.2022 по 25.07.2022;

136 – количество дней просрочки выполнения работ с 15.02.2023 по 30.06.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам августа 2022 года:

$179\,140\,415,75 \times 170 \times 1/300 \times 7,5 \% = 7\,613\,467,67$ рублей, где:
179 140 415,75 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.08.2022 по 25.08.2022;
170 – количество дней просрочки выполнения работ с 29.08.2022 по 14.02.2023;
7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам августа 2022 года, с учетом подписания дополнительного соглашения № 5 к Контракту:

$51\,460\,434,00 \times 136 \times 1/300 \times 7,5 \% = 1\,749\,654,76$ рублей, где:
51 460 434,00 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.08.2022 по 25.08.2022;
136 – количество дней просрочки выполнения работ с 15.02.2023 по 30.06.2023;
7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам сентября 2022 года:

$188\,778\,041,96 \times 139 \times 1/300 \times 7,5 \% = 6\,560\,036,96$ рублей, где:
188 778 041,96 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.09.2022 по 25.09.2022;
139 – количество дней просрочки выполнения работ с 29.09.2022 по 14.02.2023;
7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам сентября 2022 года, с учетом подписания дополнительного соглашения № 5 к Контракту:

$51\,460\,434,00 \times 136 \times 1/300 \times 7,5 \% = 1\,749\,654,76$ рублей, где:
51 460 434,00 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.09.2022 по 25.09.2022;
136 – количество дней просрочки выполнения работ с 15.02.2023 по 30.06.2023;
7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам октября 2022 года:

$608\,171\,116,54 \times 109 \times 1/300 \times 7,5 \% = 16\,572\,662,93$ рублей, где:
608 171 116,54 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.10.2022 по 25.10.2022;
109 – количество дней просрочки выполнения работ с 29.10.2022 по 14.02.2023;
7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам октября 2022 года, с учетом подписания дополнительного соглашения № 5 к Контракту:

$53\,903\,570,93 \times 136 \times 1/300 \times 7,5 \% = 1\,832\,721,42$ рублей, где:

53 903 570,93 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.10.2022 по 25.10.2022;

136 – количество дней просрочки выполнения работ с 15.02.2023 по 30.06.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам ноября 2022 года:

$609\,997\,072,71 \times 78 \times 1/300 \times 7,5 \% = 1\,189\,492,92$ рублей, где:

609 997 072,71 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.11.2022 по 25.11.2022;

78 – количество дней просрочки выполнения работ с 29.10.2022 по 14.02.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам ноября 2022 года, с учетом подписания сторонами Контракта дополнительного соглашения № 5 к Контракту:

$42\,253\,527,60 \times 136 \times 1/300 \times 7,5 \% = 1\,436\,619,94$ рублей, где:

42 253 527,60 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.11.2022 по 25.11.2022;

136 – количество дней просрочки выполнения работ с 15.02.2023 по 30.06.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам декабря 2022 года:

$432\,374\,000,58 \times 48 \times 1/300 \times 7,5 \% = 5\,188\,488,01$ рублей, где:

432 374 000,58 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.12.2022 по 25.12.2022;

48 – количество дней просрочки выполнения работ с 29.10.2022 по 14.02.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам декабря 2022 года, с учетом подписания дополнительного соглашения № 5 к Контракту:

$18\,124\,708,80 \times 136 \times 1/300 \times 7,5 \% = 616\,240,10$ рублей, где:

18 124 708,80 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.12.2022 по 25.12.2022;

136 – количество дней просрочки выполнения работ с 15.02.2023 по 30.06.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам января 2023 года:

$1\ 864\ 802\ 275,99 \times 17 \times 1/300 \times 7,5 \% = 7\ 925\ 409,67$ рублей, где:
1 864 802 275,99 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.01.2023 по 25.01.2023;
17 – количество дней просрочки выполнения работ с 29.10.2022 по 14.02.2023;
7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам января 2023 года, с учетом подписания дополнительного соглашения № 5 к Контракту:

$429\ 595\ 959,86 \times 136 \times 1/300 \times 7,5 \% = 14\ 606\ 262,64$ рублей, где:
429 595 959,86 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.01.2023 по 25.01.2023;
136 – количество дней просрочки выполнения работ с 15.02.2023 по 30.06.2023;
7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам февраля 2023 года:

$53\ 902\ 777,26 \times 122 \times 1/300 \times 7,5 \% = 1\ 644\ 034,71$ рублей, где:
1 864 802 275,99 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.02.2023 по 25.02.2023;
122 – количество дней просрочки выполнения работ с 01.03.2023 по 30.06.2023;
7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам марта 2023 года:

$60\ 650\ 110,06 \times 94 \times 1/300 \times 7,5 \% = 1\ 425\ 277,59$ рублей, где:
60 650 110,06 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.03.2023 по 25.03.2023;
94 – количество дней просрочки выполнения работ с 29.03.2023 по 30.06.2023;
7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам апреля 2023 года:

$1\ 535\ 989\ 372,51 \times 63 \times 1/300 \times 7,5 \% = 24\ 191\ 832,62$ рублей, где:
1 535 989 372,51 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.04.2023 по 25.04.2023;
63 – количество дней просрочки выполнения работ с 29.04.2023 по 30.06.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

По обязательствам мая 2023 года:

$1\ 864\ 802\ 275,99 \times 33 \times 1/300 \times 7,5\ \% = 15\ 384\ 618,78$ рублей, где:

60 650 110,06 - стоимость работ, подлежащих выполнению за период с 01.05.2023 по 25.05.2023;

33 – количество дней просрочки выполнения работ с 29.05.2023 по 30.06.2023;

7,5 % – действующая ключевая ставка ЦБ РФ на дату выставления претензии.

С учетом вышеизложенного, государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический центр Калининградской области» предлагает ООО «ПЭТРУСКО» в течение 10 (десяти) дней с момента получения настоящей претензии перечислить неустойку в сумме **474 150 921 (четыреста семьдесят четыре миллиона сто пятьдесят тысяч девятьсот двадцать один) рубль 76 копеек** на счет:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический центр Калининградской области»

ИНН 3906962443 КПП 390601001

Министерство финансов Калининградской области

ГБУЗ «Онкологический центр Калининградской области»

л/сч 20356Э25630

ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по

Калининградской области г. Калининград

р\сч 03224643270000003500

БИК 012748051

КБК 000000000000000000140

ЕКС 40102810545370000028


ОКТМО 27701000.

О произведенных перечислениях просим уведомить письменно государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологический центр Калининградской области».

Просим Вас направить в наш адрес ответ на настоящую претензию в течение 10 (десяти) дней с момента получения.

В случае, отсутствия намерения Генерального подрядчика оплаты неустойки в добровольном порядке, оставляем за собой право обращения в суд.

Исполняющий обязанности
главного врача



К.Ю. Баринов